



Protokół z inspekcji

Data: 28.10.2021	Numer pracy:	Pogoda: Sucho	Operator: Lukas Kohnert	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek:	Kamera: IBAK	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Kozielska	Mapa nr 1:	Właz: S1
Miasto: Głiwice	Mapa nr 2:	Właz: Budynek
Sytuacja: chodnik	Numer video:	długość sekcji: 9,4 m

Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil:
Typ sekcji:	Materiał: PVC
Obszar:	Ochrona: Długość:
	Zarezerwowane:

Uwagi:

1:75	pozycja	kod	obserwacja	poziom
	7,40	BCAGA	Polaczenie otwarte, srednica ok. o 12	0
	7,70	BCAAA	Polaczenie otwarte - prefabrykowany lacznik, srednica ok. o 09	0
	8,90	BBCC	Twardy lub zbity osad (beton) na dnie przewodu, redukcja srednicy ok. 4 %, od 05 do 07	2
	9,40	BCAGA	Polaczenie otwarte, srednica ok. o 12	0
	9,40	BDCA	Przerwana inspekcja, przeszkoda	0

Gilwice, Kozielecka, PVC, Długość: , , długość sekcji: 9,4 m

S1

Budynek

średni spadek: -0,99%

